



Индивидуальный предприниматель Петров В.В.

Наименование исполнителя (организации или ИП)

Адрес: Краснодарский край, г.Белореченск,

ул. Комсомольская, д.227

Телефон: 8918-168-00-01

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная общеобразовательная школа

№ 39 имени Ю.А. Гагарина г.Белореченска

Претензия

о нарушении срока выполнения работ

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между МБОУ НОШ 39 (далее Заказчик) и ИП Петров В.В. (далее Исполнитель) 29.06.2021г. был заключен муниципальный контракт № 0118300010521000092 на капитальный ремонт кровли МБОУ НОШ 39 на сумму 2461838 рублей 88 копеек, в соответствии с которым исполнитель обязался выполнить работу по капитальному ремонту кровли, а заказчик обязался принять и оплатить выполнение работ.

Согласно п.3.1.1. контракта обязательство по выполнению работ должно быть исполнено Исполнителем в срок не позднее 20.08.2021г.

Данное условие контракта Исполнителем нарушено, обязательство не было исполнено в полном объеме и в установленный срок.

Фактически исполнено работ на сумму 1 290 671,78 рублей.

Пунктами 6,7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 ФЗ установлено, что в случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пени). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных Исполнителем, за исключением случаев, если Законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. п. 6,7 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требую уплатить неустойки в виде пени, в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Директор МБОУ НОШ 39

Байков Л.А.

Петров В.В.
05.10.21г.